

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć Gminy Pruchnik za I półrocze 2020 roku.

Obsługa długu

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Wykonanie
1.	Splata i obsługa długu, z tego	808 647,05	327 729,66
1a.	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	658 647,05	270 500,00
1b.	Wydatki bieżące na obsługę długu	150 000,00	57 229,66
2.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 628 290,67	4 083 536,74

Nakłady finansowe na przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Okres realizacji		Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie
		od	do				
1.	Budowa Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Jodłowie	2019	2020	80101	2 720 944,00	1 494 421,29	271 935,39
2.	Budowa groty solnej wraz z zagospodarowaniem działki nr 1021/6- powstanie obiektu pełniącego funkcje publiczne	2020	2021	90095	498 150,00	377 084,00	251 280,00

3.	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Hawłowicach – poprawa jakości wody	2020	2022	40002	5 405 111,00	712 661,00	0,00
----	---	------	------	-------	--------------	------------	------

Stopień zadłużenia

Na dzień 30 czerwca 2020 roku zadłużenie Gminy Pruchnik wynosi 5 348 870,91zł.

Realizacja przedsięwzięć;

W WPF planowane są trzy przedsięwzięcia pn.

1. Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Jodłowce – jego realizacja jest prawidłowa. Zakończenie planowane jest w 2020 roku.
2. Budowa groty solnej - jego realizacja jest prawidłowa.
3. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Hawłowicach – realizacja zadania planowana jest na lata 2020-2022. Obecnie nastąpiło rozpoczęcie prac budowlanych.

Burmistrz
inż. Wacław Szkoła